PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Fisicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A DE C.V
FACTURA
FECHA 17/02/2011 09:31:11 p.m.

Certificado 053333

At. No	DE[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CEQ
01	Z-20101008-1-023	SOL 8	0.625	40ft	000003019484	A36/A529-50	50200	76900	36	0.65	0.220	1.000	0.010	0.024	0.002	0.230	0.270	0.110	0.090	0.468
02	Z-20101008-1-031	SOL 8	0.625	40ft	000003019484	A36/A529-50	50200	76900	36	0.65	0.220	1.000	0.010	0.024	0.002	0.230	0.270	0.110	0.090	0.468
03	Z-20101011-1-004	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
04	Z-20101011-1-007	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
05	Z-20101011-1-008	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
06	Z-20101011-1-009	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
07	Z-20101011-1-010	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
08	Z-20101011-1-011	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
09	Z-20101011-1-012	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
10	Z-20101011-1-013	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
11	Z-20101011-1-014	SOL 8	0.625	40ft	000003019485	A36/A529-50	53300	79900	34	0.66	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
12	---																			
13	---																			
14	---																			
15	---																			
16	---																			
17	---																			
18	---																			
19	---																			
20	---																			
21	---																			
22	---																			
23	---																			
24	---																			
25	---																			
26	---																			
27	---																			
28	---																			
29	---																			
30	---																			

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with aplicable requeriments of specifications: ASTM A6

CONTROL DE CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV es lograr la satisfaccion de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integracion de un gran equipo de trabajo.